

平凉公路事业发展中心静宁公路段文件

静段发〔2026〕16 号

签发人：杨 敏

静宁公路段 关于2025 年度部门预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省平凉公路事业发展中心：

根据中心工作安排及相关要求，我段预算绩效管理工作领导小组对燃油税预算支出进行了绩效自评，现将2025年度整体绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省平凉公路事业发展中心静宁公路段成立于 1961 年，是省交通运输厅直属的公路行业公益性正科级建制事业单位。主要承担静宁辖区内高等级公路监管工作、国省干线公路养护管理

工作，现监管G22、S25 两条高速公路；辖养G312 沪霍公路、G566 吉天公路、S221 泾石公路、S222 吉燕公路、S321 雷什公路、S522 党朱公路、S525 三四公路、S526 邢沙公路共 8 条路线，共计 221.286 公里里程，其中国道69.14 公里，省道 152.146 公里；养护桥梁 1376.32 米/18 座，涵洞 323 道，隧道 860 米/1 座。承办平凉中心交办的其他事项。具体工作为：

1. 根据国家的法律法规和规章制度及规范规程，依法做好公路养护管理工作。

2. 负责辖区内普通干线公路日常养护、养护维修工程、安保工程、桥隧涵维修加固等工作。

3. 承担平凉中心下达的各类养护生产任务和其他工作任务。

4. 组织实施辖区内公路水毁防治、抢修保通及路况信息上报工作。

5. 负责公路路况调查评定和交通量调查工作。

6. 负责基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设、职工队伍建设。

（二）内设机构及所属单位概况

静宁公路段系省财政全额拨款单位。段机关内设部室 4 个，分别为综合办公室、财务资产室、养护技术室、设备材料室，下辖 2 个养护站（下设2 个作业点）、1 个专业化养护工区、1 个巡查应急站。

2025 年年底实有在职职工82 人，相比上年末实有人数92 人

减少 10 人（2025 年退休人数增加 7 人，调出 6 人，辞职 1 人，新招聘 1 人，调入 3 人）。退休 100 人，遗属 23 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我段成立预算绩效自评工作小组，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，及时查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

此次纳入自评的项目为2025 年度预算管理的所有项目支出，具体包括：公路修复项目支出、公路建设项目支出、成品油税费改革资金用于养护工程项目支出、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）支出。在自评和审核过程中，按照财务会计口径核算的部门决算数据进行统计填报，实现项目支出绩效自评全覆盖。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

在部门整体支出管理上，我单位始终以预算安排为基准，严格推进各项支出工作。执行期间，各岗位人员都能切实履行职责，促使财务监督和会计核算工作进一步严谨、高效。严格落实各项预算，将内部控制管理作为着力点，顺利实现了预期绩效目标。对于资本性支出，我们坚守专款专用底线，按照项目进度精准结算资金，确保资金流转全程规范透明，切实做到无截留、无挪用，保障资金使用的合规性和有效性。

（一）部门决算情况

1. 预算会计执行情况

根据《政府会计制度》和部门决算工作安排，2025 年部门决算以预算口径填报，当年收入合计2356.513223 万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入。年初无结转结余资金。

本年支出2356.513223 万元，全部为一般公共预算财政拨款项目支出。

2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算 1906.84 万元，全年预算 2356.513223 万元，全部为一般公共预算资金。本年业务活动费用 2813.539842 万元，其中：项目支出 2752.066415 万元；固定资产折旧费用 61.473427 万元。

3. 财务会计与预算会计差异分析

一般公共预算项目差异分析：为2025 年工程项目结算未支付费用 457.026619 万元，固定资产折旧费用 61.473427 万元。合计 518.500046 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 路况指标

不断强化科学养护、精细化养护。普通干线公路PQI 值90.92，下达 PQI 目标值 91.31，较 2024 年值下降约 0.94%，较 2023 年值下降约 3.48%。

2. 日常养护

坚持“预防为主、防治结合，精准施策、综合养护”策略，

合理安排养护计划，扎实开展养护生产工作，完成G566 线油路修补 2086.096 平方米，碎石封层 14070 平方米，增强了路面抗滑性和防水性，延缓了路面老化。常态化清扫路面 1490 公里，清扫桥面 43388 平方米，整理路容路貌 552.3 公里，清理疏通边沟403270 米，疏通桥梁泄水孔 416 个，清理桥涵垃圾95.2 立方米，清洗标志、标牌 515 个，清洗波形护栏 52.8 公里，清理塌方、泥石流 74 立方米。

强化交安设施养护，提升防护力度。完成沿线交安设施清洗 2 次，维修波形梁护栏 84 米，调平波形梁护栏 160 米，更换里程碑 24 块，百米桩 54 块，修复热熔型标线 1273.35 平方米，筑牢道路通行“安全墙”。

3. 桥隧养护

2025 年我段普干线管养桥梁 18 座，桥梁技术状况：一类桥 1 座，二类桥 13 座，一二类桥占比 100%。管养隧道 1 座，为二类隧道。

完成桥下清淤及河床整修280.8 立方米，清理锥坡护坡杂草 334 平方米，打磨湿接=、横隔板水蚀、麻面 190.5 平方米，完成锥护坡勾=抹面 102平方米，梁板水蚀等病害处治295.1 平方米。同步完成清水沟桥等 8 座桥梁混凝土检查步道49.9 米，钢爬梯 52.6 米，设置防洪标识7 处。承办中心2025 年桥梁养护技术培训暨现场观摩会，采用抢修宝RT-2砼、改性环氧树脂胶等新材料分别维修处治新华大桥破损的伸缩=锚固区及封闭新华大桥箱

梁底部纵向裂=，取得较好的效果。

全面加强隧道日常养护，完成隧道洞壁清洗 2 次，隧道洞顶排水设施维修 12 立方米，衬砌涂装刷新 7568 平方米，更换隧道凸起路标 40 块，更换有源轮廓标 45 块，新建隧道踏步 10 米/1 座，更换轮廓带 5.6 平方米，提升精细化养护水平。

4. 养护工程

今年我段承担自主实施养护工程项目共计 4 项，费用总投资 983.15 万元，主要完成橡胶沥青碎石封层 19.88 万平方米，安装波形梁护栏 3.12 公里，施划热熔标线 8306 平方米，施划震荡标线 769 平方米，安装单柱式等各类标志牌 169 块，在两处急弯路段安装凸面镜 7 块，太阳能爆闪灯 17 套，提升了道路通行安全系数。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理情况：我单位严格执行“三重一大”决策制度，不断完善决策监督机制，确保决策的科学性和透明度。我们始终坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，确保预算执行的精准性和资金使用的规范性。通过合理设置岗位、完善财务制度以及扎实的基础工作，实现了专款专用，杜绝了资金浪费。在采购方面，严格按照政府采购流程，依据预算和标准确定需求，力求物尽其用。同时，在国有资产管理上，我们严格落实相关管理办法，充分利用现代信息技术，构建了覆盖全流程的管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。

履职效果情况：2025 年我单位认真贯彻落实全省公路工作会议精神，坚持以党的建设为统领、以养护生产为中心、以路况质量论英雄、以保障能力现成效，较好地完成了全年各项工作任务，为服务地方经济发展和人民群众出行作出了积极贡献。**一是**严格落实“第一议题”制度，强化理论武装。全年召开支委会议 20 次、理论学习 13 次。**二是**注重作风建设，在学习教育中恪守纪律规矩。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，动真碰硬整治“四风”突出问题，做到学有质量、查有力度、改有成效。开展廉政谈话 2 次、党风廉政建设形势分析会 2 次、“四风”问题专项报告 2 次，引导广大党员干部筑牢思想根基、强化行动自觉。**三是**创新宣传载体，打造特色品牌。《大道如虹》MV 入选全国“强国之声”百强作品，“红途果香·静彩 312”入选第七届交通运输优秀文化品牌和第二批平凉市新时代文明实践市级品牌。**四是**公路保通保畅更加高效。防滑保畅期间组建了 4 支应急保障队伍，累计出动人员 183 人次，投入巡查车、融雪剂撒布车等小型车辆 41 台班、多功能破冰除雪车等大型机械设备 24 台班，撒布防滑料 125 立方米、融雪剂 54 吨，累计铲冰除雪 1540 公里。**五是**落实汛期“叫应”机制，保障公路安全畅通。全面贯彻落实交通运输部《汛期公路巡查工作制度》“三管三应三落实”和汛期预警“叫应”工作要求，对管养的桥涵、隧道、临水、临崖、高边坡等地质灾害易发路段进行全面排查，形成水毁排查台账，

按照“治早、治小”的养护理念，及时对规模较小的 13处路基冲毁进行处治，累计完成路基缺口回填8802 立方米，防排水构造物等坛工体维修 694 延米/210.65 立方米，设置 HDPE 排水管72 米，新做及维修跌水井 4 座，新做拦水带 158 米。

能力建设情况：我单位深入学习党的各项理论精神，不断加强党的建设，提高全面从严治党实效，为推动公路养护高质量发展提供坚强政治保证。全面推进内控体系建设，对六大经济业务活动的内部流程、制度规定等管理体系进行全面梳理和修订完善。完成了4 项养护维修工程竣工财务决算审计、1 项领导离任审计共计 5 次审计。全面开展省交通厅重点资产清查工作、静宁县政府不动产权属统一登记工作。

服务对象满意度情况：一是公众评价。2025 年，本单位狠抓内部管理，认真履行工作职责，积极回应社会关切，扎实做好公路养护工作，有效保障了区域内普通干线公路的畅通，获得了社会公众的肯定与好评。二是内部互评。全年工作任务圆满完成，与兄弟单位保持良好沟通、密切协作，各项工作推进顺利。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在的问题

（1）绩效评价体系不完善，制度不健全。对绩效评价理论知识掌握不透彻；未明确绩效管理各环节，如目标设定、过程监控、自评复盘、结果应用的工作内容与操作标准，绩效自评依赖“经验判断”，真实性与准确性缺乏保障。

(2) 绩效目标动态调整机制缺失，难以适应突发或季节性任务。当前绩效目标多为年初“一次性设定”，缺乏根据季节变化、突发事件或政策调整进行动态修订的弹性机制，造成“目标僵化、执行被动”的情况。

(3) 绩效目标未与岗位职责差异化挂钩，存在“一刀切”现象。我段内设技术、机料、财务、办公室等部门，各岗位职责差异化显著。但现行绩效目标通常采用“统一模板”，忽视不同岗位的差异化贡献。例如：技术室应重“病害处置质量与时效”，财务室应重“资金监管”等方面，但目前目标未体现这种差异，导致评价失真、激励失效。

(4) 绩效目标缺乏“长期价值导向”，忽视预防性养护与可持续发展。当前绩效目标多聚焦合规性、规范性、及时性等，战略性工作的目标设定不足。

2. 改进的措施

(1) 完善绩效评价体系和管理制度，为资金的合理配置提供有效依据。加强各业务人员和领导的预算绩效评价理论知识学习，充实预算绩效管理人员，建立与全面实施预算绩效管理相适应的绩效管理队伍。

(2) 增设“预防性养护占比”“智慧养护投入产出比”等长期价值指标，引导单位注重可持续发展。

(3) 允许一线职工参与目标制定，增强目标认同感与执行力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门预算支出项目 4 个，当年财政拨款 2356.513223 万元，上年结转 0 万元，全年支出 2356.513223 万元，执行率 100.00%。通过自评，4 个项目自评结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 预算执行情况

本年年初预算收入 1799.95 万元，全年预算数 1799.95 万元，本年预算支出 1799.95 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

保障人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障了各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；离退休人员取暖费等各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；职工满意。支付率 100%。

3. 各项指标完成情况分析

本着勤俭节约的原则，加强人员经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，确保各项工作按时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高。该项目最终评价得分97.35 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

(二) 项目 2: 成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 预算执行情况

本年年初预算收入 106.89 万元，全年预算数 106.89 万元，本年预算支出 106.89 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我单位保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到了“畅、安、舒、美”的交通环境。

3. 各项指标完成情况分析

完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。确保了当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证了国省干线公路运营健康发展。不断提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好状况。完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据，为公众安全便捷出行提供了更好的服务。资料合适齐全，资金及时支付。加大巡查力度，保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，使管养公路达到了“畅、安、舒、美”的交通环境。该项目最终评价得分93.66分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

(三) 项目 3: 公路建设

1. 预算执行情况

本年预算收入405.12 万元，本年支出405.12 万元。预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成了全年工作任务，保持公路基础设施良好，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

3. 各项指标完成情况分析

此项目及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，工程质量良好，该项目最终评价得分 94.4 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

(四) 项目 4: 公路修复

1. 预算执行情况

本年预算收入 44.553223 万元，本年支出44.553223 万元。预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年度我单位已对被损坏公路路产及时进行修复，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保了公路处于良好运营状态。

3. 各项指标完成情况分析

此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，延长了公路使用寿命，该项目最终评价得分94.66分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

为切实发挥绩效管理的导向和激励作用，本单位将以此次自评为契机，对绩效管理制度、流程和结果应用机制进行系统性优化，着力推动预算编制、经费使用与业务目标、项目实施的全过程深度融合。下一步，我们将严格执行“目标—执行—评估—改进”闭环机制，常态化开展绩效监测与评估，强化结果在部门预算安排、资金分配和政策优化中的应用。相关绩效信息和自评结果将按照财政及主管部门要求，在单位内部或指定平台予以公开，主动接受监督，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2025 年度项目绩效自评报表和部门整体绩效评价报表

甘肃省平凉公路事业发展中心静宁公路段

2026 年 3 月 17 日



抄送：段各领导，段各室，中心财务科，存档二份。

甘肃省平凉公路事业发展中心静宁公路段

2026 年 3 月 17 日印发
